# ZAPISNIK SA SASTANKA

**PROJEKAT:**
Modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, deonica Beograd Centar – Subotica

**BELEŠKA br.**
**DATUM: 20/04/2022.g.**
**MESTO: Beograd**

**Учесници/ дистрибуција:**

| **Име и презиме** | **Компанија** | **Електронска пошта (email)** |
|---|---|---|
| Qi Fengran | JV CRIC-CCCC | qifengran@cric.rs |
| Zhang Xioahua | JV CRIC-CCCC | zhangxiaohua@cric.rs |
| Wang Peng Tei | JV CRIC-CCCC | wangpengtei@cric.rs |
| Zhang Tian | CRSC | zht@crsdc.com.cr |
| Liu Aigiao | CRDC | liuaigiao@crdc.rs |
| Wei Xing | CRCEBG | |
| Xue Hong Xi | CCECC | cceccxhx@hotmail.com |
| Ding Lijing | JV CRIC-CCCC | |
| Songwei | JV | songwei@cric.rs |
| Qitengran | JV CRIC-CCCC | qitengran@cric.rs |
| Shagang Xie | SDHS | 757223967@qq.com |
| Tanja Peljević | CRDC | tanja.peljevic@crdc.com |
| Ljiljana Milić Marković | CRDC | ljiljanamilic.markovic@crdc.com |
| Saša Radujko | CRIC | sasaradujko@cric.rs |
| Dragiša Elezović | CRIC | dragisaelezovic@cric.rs |
| Zorica Slavković-Marjanović | CRIC-CCCC JV | zorica@cric.rs |
| Sonja Trobozić | JV | sonja@cric.rs |
| Srđan Vasić | UTIBER | s.vasic@utiber.rs |
| Boris Begenišić | UTIBER | b.begenisic@utiber.rs |
| Miodrag Jović | UTIBER | m.jovic@utiber.rs |
| Dragan Gligorov | UTIBER | d.gligorov@utiber.rs |
| Vladimir Lalić | CIP | vladimir.lalic@sicip.co.rs |
| Anita Dimoski | MGSI | anita.dimoski@mgsi.gov.rs |
| Nebojša Šurlan | IŽS | nebojsa.surlan@srbrail.rs |
| Slobodanka Katanić | IŽS | slobodanka.katanic@srbrail.rs |
| Ljiljana Mihajlović | IŽS | ljiljana.mihajlovic@srbrail.rs |
| Željko Kovačević | IŽS | zeljko.kovacevic@srbrail.rs |
| Goran Radosavljević | IŽS | goran.radosavljevic@srbrail.rs |
| Svetlana Miljević | IŽS | svetlana.miljevic@srbrail.rs |

| **Br** | **Tema** | **Zadužen** | **Rok za izvršenje** |
|---|---|---|---|
| **1** | **Početak radova na Deonici 3, Novi Sad – Subotica – Državna granica (kelebija)** | | |
| 1.1 | **Projektna dokumentacija**<br>Stručnom nadzoru dostavljeno 152 knjiga :<br>- 77 je prihvaćeno u potpunosti **(A)**<br>- 23 je prihvaćeno sa komentarima **(B)**<br>- 8 nije prihvaćeno **(C)** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Što se tiče Projekata sa komentarima Izvođač može da krene sa radovima i popravi tamo gde je komentar.<br>Stručni nadzor će ubrzati pregledavanje Projektne dokumentacije i u dogovoru sa Izvođačem će do kraja nedelje postaviti celu Projektnu dokumentaciju na portal (Cloud).<br>Stručni nadzor sada daje akcenat na demontažu donjeg stroja i objekte (zemljani radovi) i ne očekuje bilo kakav zastoj zbog odobrenja Projekata.<br>Izvođač je naglasio da ima Projekata koje je Investitor već obobrio a Stručni nadzor još nije ni počeo da pregleda. Ti Projekti su odobreni od strane Investitora dok je još bio Stručni nazdor. Molba Investitora sadašnjem Stručnom nadzoru da ponovo pogleda te Projekte, da ukaže ako ima bitnijih ostupanja i da izda Izvođaču dopis kojim potvđuje odobrenje projekata. | | |
| 1.2 | **Status dokumentacije za Imaoce javnih ovlašćenja**<br>Sve što je rečeno na prošlim sastancima što se tiče Elektrodistribucije ostaje na snazi.<br>Investitor upravo potpisuje Ugovore i do kraja sledeće nedelje će potpisati za sve druge Imaoce javnih ovlašćenja Ugovore za priključke što se tiče Elektrodistribucije.<br>Investitor je sve Imaoce javnih ovlašćenja obavestio dopisom da su započeti radovi i zatražio od njih da imenuju stručno lice koje će pratiti te radove. Čim dobiju povratnu informaciju proslediće Izvođaču .<br>Investitor će sutra 21.04. održati sastanak sa Elektromrežama Srbije.<br>Investitor je juče 19.04. Izvođaču ponovo poslao Ugovore sa Imaocima javnih ovlašćenja, da pogledaju da li ima još nešto što treba da se završi.<br>Za dozvolu za trafostanicu za Sajlovo Izvođač treba da pripremi Idejno rešenje i zahtev za projektovanje i priključenje kako bi se Investitor mogao obratiti Elektrodistribuciji . Nakon toga će dobiti odobrenje za izvođenja radova.<br>**PZI** -Izvođač je naglasio da oni treba da završe Izveštaj o Elaboratu energetske efikasnosti i untrašnjeg osvetljenja. Rok za predaju Projektne dokumentacije je 15.05. (CIP 116 knjiga, CRDC 15).<br>CIP svaki drugi dan dostavlja Projektnu dokumentacija i od 116 knjiga ostalo je oko 50 knjiga za predaju. | | |

# ZAPISNIK SA SASTANKA

Инфраструктура железнице Србије а.д.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Molba Investitora Izvođaču da ih pismeno obaveste kada sve bude predato i da pogledaju, prema Ugovoru, rok isporuke Projektne dokumentacije, da to analiziraju i dostave svoje mišljenje. | | |
| 1.3 | **Demontaža**<br>Ukupno demontirano:<br>- 37km Kontaktne mreže<br>- 316 Stubova<br>- 24 portala<br>Treća prijava za krađu kablova. Izvođač je odgovoran za celo gradilište i mora brže da demontira kako bi se sprečile krađe<br>- SS i TK blizu 41km ( pola je demotirano ostaje još pola da se demontira).<br>- Gornji stroj oko 11,5km (6,5km šina predato Investitoru, 60000 drvenih pragova, pribora 10835 komada i 33 skretnice).<br>Izvođač je objasnio da Podizvođači za gornji i donji stroj sada sporije isporučuju i pripremaju materijal ali će kasnije da ubrzaju proces.<br>Što se tiče nabavke materijal za gornji i donji stroj Stručni nadzor je predložio da nakon što Izvođač izvrši uzorkovanje i ispitivanje kvaliteta materijala i oni izvrše ispitivanje kvaliteta materijala.<br>Izvođač će Stručnom nadzoru nedeljno dostavljati ažuriran Izveštaj o demontaži.<br>Izvođač je naglasio kako im trebaju nove deponije jer nemaju dovoljno za odlaganje novog i starog materijala.<br>Pošto je Izvođač izrazio želju da kupi kamen od Lovćenca do Bačke Topole Investitor je objasnio da su prodali kamen i kako kupac mora po zakonu da ima određene ekološke licence. Bile su dve ponude i proslediće Izvođaču podatke o toj javnoj prodaji i kupcu. | | |
| 1.5 | Molba Investitora Stručnon nadzoru da pregleda Generalni preliminarni dinamički plan i dostavi Izveštaj. | | |

**NAPOMENA:** Dokument će se smatrati validnim ukoliko u roku od 2 dana od dana prijema elektronskim putem ne bude dostavljenih primedbi/komentara.